

Информация по выполнению капитального ремонта и обеспечению безопасного режима при его проведении в учреждениях образования
на 11 декабря 2008 года

Учреждение	Вид работ	Срок окончания работ	Подрядная организация	Процент выполнения	Причина задержки сроков выполнения ремонтных работ	Ход ремонтных работ	Обеспечение безопасного режима
МОУ № 2	Общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт ограждения	25.10.08	ООО «Строй-Комфорт плюс»	95 %	Государственный контракт по 2 аукциону подписан 31.10.08	По 1 контракту выполнены все виды ремонтных работ. По 2 контракту: ведутся работы по ремонту ограждения. Выполнено устройство кирпичных столбиков. Необходимо закончить: установку сетки-рабицы (выполнено – 50 %).	Работы ведутся во 2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 7	Ремонт кровли	30.11.08	МП «ДЖКХ»	80 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Сателлит-Т» на 2,5 месяца.	Выполнен демонтаж кровельного покрытия и обрешетки. Выполнено устройство обрешетки – 100%.	

						Ведется покрытие кровли металлическим листом (выполнено-1000м2). Осталось выполнить – 600 м2.	С 13.10.08. организован перевод учащихся в МОУ лицей № 6, школу № 18 до окончания ремонтных работ.
МОУ № 24	Ремонт спортивного зала	27.11.08	ООО «Вега Строй»	99 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнен ремонт кровли над спортивным залом, замена оконных блоков, выполнены работы по окраске потолков, стен, штукатурке оконных откосов, ремонту отопления, прокладке электропроводки, установлены светильники и дверные блоки. Выполнены работы по замене труб канализации, водопровода, вентиляционные работы, замене половое покрытия. Заканчиваются работы по окраске и разметке полов.	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).

МОУ № 34	Ремонт спортивного зала	22.12.08	ООО «Дизайн Бизнес Центр» ООО «Вега Строй»	95 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли, установке радиаторов, поддонов, дверных блоков. Электромонтажные и вентиляционные работы выполнены на 100 %. Ведутся работы по замене полового покрытия	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).
МОУ № 56	Ремонт спортивного зала	20.12.08	ООО «Вега Строй», ООО «А.С.К.»	70 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли, сантехнические работы, замене светильников. Ведутся отделочные работы (выполнено- 70 %), электромонтажные работы (выполнено- 50%). Необходимо выполнить: замену дверных блоков, замену полового покрытия.	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня.
МОУ № 56	Ремонт кровли	20.12.2008	ООО «Битал»	70 %	Работы ведутся	Выполнен ремонт	Работы ведутся во

					медленно из-за погодных условий	кровли двух учебных блоков (задержка из-за погодных условий).	2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 82	Ремонт кровли	20.12.08	ООО «Капан»	80%	Муниципальный контракт подписан 26.11.08	Выполнен ремонт кровли (80%).	Работы ведутся во 2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 49	Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт фасада	15.11.08	ООО «Строймир»	99 %- по уч.блоку 100% - спорт зал 100% - акт зал 70 % - пищеблок	Выделено дополнительные средства из местного бюджета на приобретение технологического оборудования. Аукцион состоялся 29.09.2008 г. Срок установки данного оборудования – 25.12.2008г.	Пищеблок : выполнены перегородки для разграничения цехов, работы по облицовке перегородок плиткой, отделке потолков, прокладке венткоробов, разводке эл.проводки под технологическое оборудование, ремонт сан.узла. Завезено технологическое оборудование. Установлена холодильная камера. Ведутся работы по укладке	Ремонтные работы ведутся в отдельных блоках

						половой плитки	
МОУДОД ППЦ	Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы	20.12.08	ООО «Новострой»	60 %	Работы ведутся без задержки сроков.	Выполнены сантехнические работы на 100 %, установлено 10 витражей. Выполняют отделочные работы в кабинетах, ведутся работы по устройству кирпичной кладки оконных проемов, замену выключателей, розеток, дверных блоков.	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.

По всем вопросам, касающимся обеспечения безопасности проведения ремонтных работ, обращаться в отдел материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования по телефону: 72 08 51.

Заместитель руководителя
департамента образования мэрии
городского округа Тольятти

Т.В. Любич