

**Информация по выполнению капитального ремонта и обеспечению безопасного режима при его проведении в учреждениях образования**

**на 13 ноября 2008 года**

<b>Учреждение</b>	<b>Вид работ</b>	<b>Срок окончания работ</b>	<b>Подрядная организация</b>	<b>Процент выполнения</b>	<b>Причина задержки сроков выполнения ремонтных работ</b>	<b>Ход ремонтных работ</b>	<b>Обеспечение безопасного режима</b>
МОУ № 2	Общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт ограждения	25.10.08	ООО «Строй-Комфорт плюс»	85 %	Государственный контракт по 2 аукциону подписан 31.10.08	По 1 контракту выполнены все виды ремонтных работ. По 2 контракту: ведутся работы по ремонту ограждения. Устройство кирпичных столбиков выполнено на 70 %. Необходимо выполнить: установку кирпичных столбиков (30%) и установку сетки-рабицы.	Работы ведутся во 2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 7	Ремонт кровли	30.11.08	МП «ДЖКХ»	55 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Сателлит-Т» на 2,5 месяца.	Выполнен демонтаж кровельного покрытия и обрешетки. Ведется устройство обрешетки	

						(выполнено – 70%), стропильных балок. Ведется покрытие кровли металлическим листом (150м2).	С 13.10.08. организован перевод учащихся в МОУ лицей № 6, школу № 18 до окончания ремонтных работ.
	Электромонтажные, сантехнические, общестроительные работы	14.11.08	МП «ДЖКХ»	95 %	Задержка выполнения ремонта кровли.	Выполнены сантехнические работы на 100 %. Ведутся работы по установке розеток, выключателей. Устраняют замечания по общестроительным работам. Необходимо выполнить: установку светильников, монтаж подвесного потолка в холле.	
МОУ № 15	Замена оконных блоков	22.11.08	ООО «Совершенные оконные конструкции»	90 %	Непредвиденные работы (ремонт кирпичной кладки).	Установлены оконные блоки на 1,2, 3 этажах. Ведутся работы по установке оконных блоков в столовой, по отделке оконных откосов. Необходимо установить 16 окон.	Доступ в рекреации, где ведутся ремонтные работы, перекрыт, учащиеся переведены в другие помещения. Ремонтные работы ведутся в выходные дни и каникулярное время.
МОУ № 24	Ремонт спортивного зала	27.11.08	ООО «Вега Строй»	85 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной	Выполнен ремонт кровли над спортивным залом,	Зона работ отделена

					организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	замена оконных блоков, выполнены работы по окраске потолков, стен, штукатурке оконных откосов, ремонту отопления. Ведутся работы по прокладке электропроводки, замене труб канализации (выполнено на 70%), водопровода (выполнено на 95 %). Ведутся вентиляционные работы, выставляют сан.приборы. Необходимо выполнить: замену светильников, замену полового покрытия.	отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).
МОУ № 28	Электромонтажные, сантехнические работы	01.11.08	ООО «А.С.К.»	100 %		Работы выполнены полностью. Подписаны акты выполненных работ.	
МОУ № 34	Ремонт спортивного зала	22.12.08	ООО «Дизайн Бизнес Центр» ООО «Вега	75 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на	Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли, установке радиаторов,	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в

			Строй»		3 месяца.	<p>поддонов, установке светильников, розеток, выключателей, оштукатурке стен. Выполнены облицовочные работы в душевых и сан/узлах. Ведутся работы по очистке и шпаклевке потолков, вентиляционные работы. Необходимо выполнить: замену полового покрытия, замену дверных блоков, чистовую отделку стен и потолков, установку сан.приборов.</p>	<p>других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).</p>
МОУ № 40	Электромонтажные, сантехнические работы	25.10.08	ООО «КСП»	<p>100 % - сантехнические работы</p> <p>75 % - электромонтажные</p>	Задержка поставки материалов.	Сантехнические работы выполнены полностью, выполнены работы по замене светильников по	Работы ведутся во 2-ю смену, в выходные дни. Сокращены количество и продолжительность уроков. Учебные

				работы		<p>кабинетам и рекреациям, в спортивном зале, наружное освещение.</p> <p>Ведутся работы по прокладке кабеля в пищеблоке, установке щитов освещения (выполнено – 50 %), монтажу светильников в подвале.</p> <p>Необходимо выполнить: замену щитков освещения, распределительных пунктов, ревизию щитовой, установку светильников в подвале.</p>	<p>занятия и работа кружков во 2-ю смену отменены. Материалы и инструменты хранятся в изолированном от учебного процесса месте.</p>
МОУ № 56	Ремонт спортивного зала	20.12.08	ООО «Вега Строй», ООО «А.С.К.»	38 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	<p>Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли.</p> <p>Произведен демонтаж радиаторов в с/зале, демонтированы полы и</p>	<p>Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях.</p> <p>Строительный материал хранится</p>

						<p>светильники, Выполнены работы по побелке потолка, штукатурке и шпаклевке стен, установлены радиаторы отопления.</p> <p>Ведутся работы по окраске стен. Завезен брус. Необходимо выполнить: общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы.</p>	<p>в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня.</p>
МОУ № 56	Ремонт кровли	20.12.2008	ООО «Битал»	50 %	Работы ведутся без задержки сроков.	Выполнен ремонт кровли двух учебных блоков	Работы ведутся во 2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 4	Электромонтажные, сантехнические работы	20.11.08	ООО «Новострой»	<p>98 % - электромонтажные работы</p> <p>98 % - сантехнические работы</p>	Некачественное выполнение ПСД проектной организацией ООО «Гипрогор».	<p>Выполнена поэтажная разводка системы отопления, разводка водопровода и канализации, навешены щитки освещения, выполнен монтаж отопительных приборов, теплового узла, проложены кабели.</p> <p>Необходимо</p>	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.

						выполнить : подключение эл.приводов задвигек в пожарных кранах, подключить один щиток освещения, выполнить изоляция трубопроводов, установить гильзы на трубопроводах.	
	Замена оконных блоков	20.11.08	ООО «Дизайн Престиж»	100 %	.	Работы выполнены полностью. Подписан акт выполненных работ.	
МОУ № 49	Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт фасада	15.11.08	ООО «Строймир»	99 %- по уч.блоку  100% - спорт зал  95% - акт зал	Выделено дополнительные средства из местного бюджета на приобретение технологического оборудования. Аукцион состоялся 29.09.2008 г. Срок установки данного оборудования – 25.12.2008г.	По учебному блоку выполнены все виды ремонтных работ. Ведутся работы по отделке фасада (выполнено на 93 %)  Спортивный зал : работы выполнены полностью.  Актальный зал : заканчиваются работы по устройству потолка Армстронг.	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.

				20 % - пищеблок		Пищеблок : выполнены перегородки для разграничения цехов, ремонт сан.узла, ведутся работы по облицовке перегородок плиткой, черновой отделке потолков, прокладке венткоробов. Необходимо установить технологическое оборудование.	
МОУДОД ППЦ	Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы	20.12.08	ООО «Новострой»	10 %	Работы ведутся без задержки сроков.	Выполняют отделочные работы в кабинетах  ( очистка, шпаклевка), ведется демонтаж витражей	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.

По всем вопросам, касающимся обеспечения безопасности проведения ремонтных работ, обращаться в отдел материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования по телефону: 72 08 51.

Заместитель руководителя  
департамента образования мэрии  
городского округа Тольятти

Т.В. Любич

