

**Информация по выполнению капитального ремонта и обеспечению безопасного режима при его проведении в учреждениях образования
на 23 октября 2008 года**

Учреждение	Вид работ	Срок окончания работ	Подрядная организация	Процент выполнения	Причина задержки сроков выполнения ремонтных работ	Ход ремонтных работ	Обеспечение безопасного режима
МОУ № 2	Общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт ограждения	25.10.08	ООО «Строй-Комфорт плюс»	85 %	Отсутствие лицензии на выполнение реставрационных работ у подрядной организации.	Выполнены все виды ремонтных работ, кроме ремонта ограждения. Ведутся работы по устройству кирпичных столбиков (выполнено на 70 %). Необходимо выполнить: установку кирпичных столбиков (30%) и установку сетки-рабицы.	Работы ведутся во 2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 3	Общестроительные работы	25.10.08	ООО «М-Интер.Строй-Сервис»	100 %		Работы выполнены. Акт выполненных работ подписан. Вывозится мусор.	

МОУ № 7	Ремонт кровли	30.11.08	МП «ДЖКХ»	40 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Сателлит-Т» на 2,5 месяца.	Выполнен демонтаж кровельного покрытия и обрешетки. Ведется устройство обрешетки, стропильных балок.	
	Электромонтажные, сантехнические, общестроительные работы	30.11.08	МП «ДЖКХ»	75 %	Задержка выполнения ремонта кровли.	Выполнены работы по ремонту отопления, установке светильников. Завезены сан.приборы. Ведутся работы по заделке отверстий в стенах и потолках, по окраске стен. Необходимо выполнить: изоляцию трубопровода, установку сан.приборов монтаж подвесного потолка в холле, покраску стен.	С 13.10.08. организован перевод учащихся в МОУ лицей № 6, школу № 18 до окончания ремонтных работ.
МОУ № 15	Замена оконных блоков	22.11.08	ООО «Совершенные оконные конструкции»	80 %	Непредвиденные работы (ремонт кирпичной кладки).	Установлены оконные блоки на 3 этаже, частично в помещениях 1 и 2 этажей. Необходимо установить 42 окна.	Доступ в рекреации, где ведутся ремонтные работы, перекрыт, учащиеся переведены в другие помещения. Ремонтные работы ведутся в

							выходные дни.
МОУ № 24	Ремонт спортивного зала	25.10.08	ООО «Вега Строй»	70 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнен ремонт кровли над спортивным залом на 100%, замена оконных блоков, выполнены работы по окраске потолков, проложены трубопроводы отопления, приборы отопления навешены, ведется обвязка радиаторов. Сантехнические и вентиляционные работы – выполнен демонтаж. Ведутся работы по прокладке электропроводки, покраске стен, штукатурке оконных откосов. Необходимо выполнить: сантехнические, вентиляционные работы, замену светильников, замену полового покрытия.	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).
МОУ № 28	Электромонтажные, сантехнические работы	01.11.08	ООО «А.С.К.»	93 %	Задержка поставки	Выполнены электромонтажные	Работы ведутся во 2-ю смену (с 15.00 в школе нет детей),

					материалов.	работы и работы по ремонту отопления. Ведутся работы по прокладке труб водопровода и канализации в кабинетах биологии и химии. Необходимо выполнить работы по освещению и установке оборудования в кабинете физики.	в выходные дни. Материалы и инструменты хранятся в изолированном от учебного процесса месте.
МОУ № 34	Ремонт спортивного зала	22.12.08	ООО «Дизайн Бизнес Центр» ООО «Вега Строй»	40 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли, установке радиаторов, поддонов, установке светильников, розеток, выключателей, оштукатурке стен. Проведено пробное подключение отопления. Проводятся облицовочные работы в душевых	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).

						и сан/узлах. Необходимо выполнить: ремонт водопровода, канализации, замену полового покрытия, замену дверных блоков, чистовую отделку стен и потолков, установку сан.приборов	
МОУ № 40	Электромонтажные, сантехнические работы	25.10.08	ООО «КСП»	70 % - электромонтажные работы 92 % - сантехнические работы	Задержка поставки материалов.	Выполнены работы по ремонту отопления. Ведутся работы по прокладке труб водопровода в пищеблоке, разводке электропроводки из подвала по помещениям. Необходимо выполнить: установку светильников в спортивном зале, 2- х кабинетах, светильников наружного	Работы ведутся во 2-ю смену, в выходные дни. Сокращены количество и продолжительность уроков. Учебные занятия и работа кружков во 2-ю смену отменены. Материалы и инструменты хранятся в изолированном от учебного процесса месте.

						освещения, замену щитков освещения, ревизию щитовой.	
МОУ № 56	Ремонт спортивного зала	20.12.08	ООО «Вега Строй», ООО «А.С.К.»	28 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли. Произведен демонтаж радиаторов в с/зале, демонтированы полы и светильники на 50 %, завезены материалы. Ведутся работы по сборке радиаторов, шпаклевке стен. Необходимо выполнить: общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы.	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня.
МУК	Ремонт кровли	30.11.08	ООО «Фортуна плюс»	100 %		Работы выполнены полностью. Подписан акт выполненных работ	.

МОУ № 4	Электромонтажные, сантехнические работы	20.11.08	ООО «Новострой»	50 % - электромонтажные работы 90 % - сантехнические работы	Некачественное выполнение ПСД проектной организацией ООО «Гипрогор».	Выполнен демонтаж оборудования, заказано новое оборудование. Выполнена поэтажная разводка системы отопления, разводка водопровода и канализации, навешены щитки освещения, выполнен монтаж отопительных приборов, теплового узла. Ведется монтаж и обвязка водоподогревателя с установкой автоматики.	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.
	Замена оконных блоков	20.11.08	ООО «Дизайн Престиж»	50 %	Работы ведутся без задержки сроков.	Установлено 46 окон.	
МОУ № 49	Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт фасада	30.10.08	ООО «Строймир»	95 %		Выполнены все виды ремонтных работ, кроме ремонта фасада. Ведутся работы по отделке фасада.	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.

По всем вопросам, касающимся обеспечения безопасности проведения ремонтных работ, обращаться в отдел материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования по телефону: 72 08 51.

Заместитель руководителя
департамента образования мэрии
городского округа Тольятти

Т.В. Любич

Бакулина О.В.
72 08 51