

**Информация по выполнению капитального ремонта и обеспечению безопасного режима при его проведении в учреждениях образования
на 6 ноября 2008 года**

Учреждение	Вид работ	Срок окончания работ	Подрядная организация	Процент выполнения	Причина задержки сроков выполнения ремонтных работ	Ход ремонтных работ	Обеспечение безопасного режима
МОУ № 2	Общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт ограждения	25.10.08	ООО «Строй-Комфорт плюс»	85 %	Государственный контракт по 2 аукциону подписан 31.10.08	По 1 контракту выполнены все виды ремонтных работ. По 2 контракту: ведутся работы по ремонту ограждения. Устройство кирпичных столбиков выполнено на 70 %. Необходимо выполнить: установку кирпичных столбиков (30%) и установку сетки-рабицы.	Работы ведутся во 2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 7	Ремонт кровли	30.11.08	МП «ДЖКХ»	50 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной	Выполнен демонтаж кровельного покрытия и	

					организацией ООО «Сателлит-Т» на 2,5 месяца.	обрешетки. Ведется устройство обрешетки (выполнено – 60%), стропильных балок, подготовка к ремонту кирпичной кладки парапета.	С 13.10.08. организован перевод учащихся в МОУ лицей № 6, школу № 18 до окончания ремонтных работ.
	Электромонтажные, сантехнические, общестроительные работы	14.11.08	МП «ДЖКХ»	95 %	Задержка выполнения ремонта кровли.	Выполнены сантехнические работы на 100 %. Ведутся работы по заделке отверстий в стенах и потолках, по окраске стен, потолков. Необходимо выполнить: установку светильников, монтаж подвесного потолка в холле.	
МОУ № 15	Замена оконных блоков	22.11.08	ООО «Совершенные оконные конструкции»	90 %	Непредвиденные работы (ремонт кирпичной кладки).	Установлены оконные блоки на 1,2, 3 этажах. Ведутся работы по установке оконных блоков в столовой, по отделке оконных откосов. Необходимо установить 16 окон.	Доступ в рекреации, где ведутся ремонтные работы, перекрыт, учащиеся переведены в другие помещения. Ремонтные работы ведутся в выходные дни.
МОУ № 24	Ремонт спортивного зала	27.11.08	ООО «Вега Строй»	77 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией	Выполнен ремонт кровли над спортивным залом, замена оконных	Зона работ отделена отдельным входом,

					ООО «Мона» на 3 месяца.	блоков, выполнены работы по окраске потолков, стен, штукатурке оконных откосов, ремонту отопления. Ведутся работы по прокладке электропроводки, замене труб канализации (выполнено на 50%), водопровода (выполнено на 80 %). Необходимо выполнить: вентиляционные работы, замену светильников, замену полового покрытия.	уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).
МОУ № 28	Электромонтажные, сантехнические работы	01.11.08	ООО «А.С.К.»	100 %		Работы выполнены полностью. Подписаны акты выполненных работ.	
МОУ № 34	Ремонт спортивного зала	22.12.08	ООО «Дизайн Бизнес Центр» ООО «Вега Строй»	70 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли, установке радиаторов, поддонов, установке светильников,	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится

						розеток, выключателей, огрунтовке стен. Выполнены облицовочные работы в душевых и сан/узлах. Ведутся работы по замене трубопроводов канализации и водопровода, очистке и шпаклевке потолков. Необходимо выполнить: замену полового покрытия, замену дверных блоков, чистовую отделку стен и потолков, установку сан.приборов	в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).
МОУ № 40	Электромонтажные, сантехнические работы	25.10.08	ООО «КСП»	73 % - электромонтажные работы 100 % - сантехнические работы	Задержка поставки материалов.	Сантехнические работы выполнены полностью, выполнены работы по замене светильников по кабинетам и	Работы ведутся во 2-ю смену, в выходные дни. Сокращены количество и продолжительность уроков. Учебные занятия и работа кружков во 2-ю

						рекреациям, в спортивном зале, наружное освещение. Ведутся работы по прокладке кабеля в пищеблоке, установке щитов освещения. Необходимо выполнить: замену щитков освещения, распределительных пунктов, ревизию щитовой, установку светильников в подвале.	смену отменены. Материалы и инструменты хранятся в изолированном от учебного процесса месте.
МОУ № 56	Ремонт спортивного зала	20.12.08	ООО «Вега Строй», ООО «А.С.К.»	35 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли. Произведен демонтаж радиаторов в с/зале, демонтированы полы и светильники, завезено эл.оборудование. Выполнены работы по побелке потолка. Ведутся	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня.

						работы по установке радиаторов, шпаклевке стен. Завозят брус. Необходимо выполнить: общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы.	
МОУ № 56	Ремонт кровли	20.12.2008	ООО «Битал»	25 %	Работы ведутся без задержки сроков.	Выполнен ремонт кровли одного учебного блока	Работы ведутся во 2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 4	Электромонтажные, сантехнические работы	20.11.08	ООО «Новострой»	90 % - электромонтажные работы 92 % - сантехнические работы	Некачественное выполнение ПСД проектной организацией ООО «Гипрогор».	Выполнена поэтажная разводка системы отопления, разводка водопровода и канализации, навешены щитки освещения, выполнен монтаж отопительных приборов, теплового узла, проложены кабели, ведется подключение кабелей в щитки.	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.
	Замена оконных блоков	20.11.08	ООО «Дизайн Престиж»	95 %	Работы ведутся без задержки сроков.	Установлено 90 окон. Осталось установить 6 окон	

МОУ № 49	Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт фасада	15.11.08	ООО «Строймир»	98 %- по уч.блоку 85% - спорт зал 75% - акт зал		По учебному блоку выполнены все виды ремонтных работ. Ведутся работы по отделке фасада (выполнено на 80 %) Спортивный зал : ремонт раздевалок, душевых – выполнен, полы – положены, ведется окраска и разметка. Необходимо выполнить замену светильников. Актальный зал : ведутся работы по устройству потолка Армстронг, шлифовке пола, окраске стен	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.
МОУДОД ППЦ	Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы	20.12.08	ООО «Новострой»	5%	Работы ведутся без задержки сроков.	Выполняют отделочные работы в кабинетах (очистка, шпаклевка)	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.

По всем вопросам, касающимся обеспечения безопасности проведения ремонтных работ, обращаться в отдел материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования по телефону: 72 08 51.

Заместитель руководителя
департамента образования мэрии
городского округа Тольятти

Т.В. Любич