

Информация по выполнению капитального ремонта и обеспечению безопасного режима при его проведении в учреждениях образования

на 27 ноября 2008 года

Учреждение	Вид работ	Срок окончания работ	Подрядная организация	Процент выполнения	Причина задержки сроков выполнения ремонтных работ	Ход ремонтных работ	Обеспечение безопасного режима
МОУ № 2	Общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт ограждения	25.10.08	ООО «Строй-Комфорт плюс»	85 %	Государственный контракт по 2 аукциону подписан 31.10.08	По 1 контракту выполнены все виды ремонтных работ. По 2 контракту: ведутся работы по ремонту ограждения. Устройство кирпичных столбиков выполнено на 70 %. Необходимо выполнить: установку кирпичных столбиков (30%) и установку сетки-рабицы.	Работы ведутся во 2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 7	Ремонт кровли	30.11.08	МП «ДЖКХ»	65 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Сателлит-Т» на 2,5 месяца.	Выполнен демонтаж кровельного покрытия и обрешетки. Ведется устройство обрешетки	

						(выполнено – 80%). Ведется покрытие кровли металлическим листом (выполнено-600м2). Завезли металлический лист (200 м2)	С 13.10.08. организован перевод учащихся в МОУ лицей № 6, школу № 18 до окончания ремонтных работ.
	Электромонтажные, сантехнические, общестроительные работы	14.11.08	МП «ДЖКХ»	100 %		Работы выполнены. Подписаны акты выполненных работ	
МОУ № 15	Замена оконных блоков	22.11.08	ООО «Совершенные оконные конструкции»	90 %	Непредвиденные работы (ремонт кирпичной кладки). Задержка поставки материалов	Установлены оконные блоки на 1,2, 3 этажах. Необходимо установить 16 окон. Завезен дополнительный материал. Установку должны выполнить 29-30.11.08г.	Доступ в рекреации, где ведутся ремонтные работы, перекрыт, учащиеся переведены в другие помещения. Ремонтные работы ведутся в выходные дни и каникулярное время.
МОУ № 24	Ремонт спортивного зала	27.11.08	ООО «Вега Строй»	95 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнен ремонт кровли над спортивным залом, замена оконных блоков, выполнены работы по окраске потолков, стен, штукатурке оконных откосов, ремонту отопления, прокладке	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится

						электропроводки, установлены светильники и дверные блоки. Выполнены работы по замене труб канализации, ведутся работы по замене труб водопровода (выполнено на 98 %). Ведутся вентиляционные работы, выставляют сан.приборы, Необходимо выполнить: замену полового покрытия (выполнено – 50 %)	в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).
МОУ № 34	Ремонт спортивного зала	22.12.08	ООО «Дизайн Бизнес Центр» ООО «Вега Строй»	87 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на 3 месяца.	Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли, установке радиаторов, поддонов, дверных блоков. Электромонтажные работы выполнены на 100 %. Ведутся вентиляционные работы (выполнено- 70 %). Необходимо выполнить: замену	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня (после уроков).

						полового покрытия.	
МОУ № 40	Электромонтажные, сантехнические работы	25.10.08	ООО «КСП»	100 % - сантехнические работы 90 % - электромонтажные работы	Задержка поставки материалов.	Сантехнические работы выполнены полностью, выполнены работы по замене светильников по кабинетам и рекреациям, в спортивном зале, наружное освещение. Выполнены работы по прокладке кабеля в пищблоке, установке щитов освещения, монтажу светильников в подвале. Необходимо выполнить: замену распределительных пунктов.	Работы ведутся во 2-ю смену, в выходные дни. Сокращены количество и продолжительность уроков. Учебные занятия и работа кружков во 2-ю смену отменены. Материалы и инструменты хранятся в изолированном от учебного процесса месте.
МОУ № 56	Ремонт спортивного зала	20.12.08	ООО «Вега Строй», ООО «А.С.К.»	45 %	Задержка сроков выполнения ПСД проектной организацией ООО «Мона» на	Выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли. Произведен	Зона работ отделена отдельным входом, уроки физической культуры ведутся в

					3 месяца.	демонтаж радиаторов в с/зале, демонтированы полы и светильники, Выполнены работы по побелке потолка, штукатурке и шпаклевке стен, выполнен монтаж системы отопления, проводят гидравлические испытания. Ведутся отделочные работы. Необходимо выполнить: общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы.	других помещениях. Строительный материал хранится в подсобном помещении с/зала. Работы ведутся во второй половине дня.
МОУ № 56	Ремонт кровли	20.12.2008	ООО «Битал»	55 %	Работы ведутся медленно из-за погодных условий	Выполнен ремонт кровли двух учебных блоков (задержка из-за погодных условий).	Работы ведутся во 2-ю смену и в выходные дни.
МОУ № 49	Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт фасада	15.11.08	ООО «Строймир»	99 %- по уч.блоку	Выделено дополнительные средства из местного бюджета на	По учебному блоку выполнены все виды ремонтных работ. Ведутся	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется

				100% - спорт зал 100% - акт зал 35 % - пищеблок	приобретение технологического оборудования. Аукцион состоялся 29.09.2008 г. Срок установки данного оборудования – 25.12.2008г.	работы по отделке фасада (выполнено на 98 %) Спортивный зал : работы выполнены полностью. Актный зал : работы выполнены полностью. Пищеблок : выполнены перегородки для разграничения цехов, ремонт сан.узла, ведутся работы по облицовке перегородок плиткой, черновой отделке потолков, прокладке венткоробов, разводке эл.проводки под технологическое оборудование. Завезено технологическое	учебный процесс.
--	--	--	--	--	---	--	------------------

						оборудование. Установлена холодильная камера. Ведутся работы по укладке половой плитки	
МОУДОД ППЦ	Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы	20.12.08	ООО «Новострой»	25 %	Работы ведутся без задержки сроков.	Выполняют отделочные работы в кабинетах, ведутся работы по устройству кирпичной кладки оконных проемов, установлено 3 витража, выполняют сантехнические работы.	Ремонтные работы ведутся в отдельно стоящем здании, где не ведется учебный процесс.

По всем вопросам, касающимся обеспечения безопасности проведения ремонтных работ, обращаться в отдел материально-технического обеспечения, охраны труда и гражданской обороны департамента образования по телефону: 72 08 51.

Заместитель руководителя
департамента образования мэрии
городского округа Тольятти

Т.В. Любич